

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหนองหิน

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ปรับปรุงถนน พร้อมลงหินลูกรัง สายบ้านดงเค็ง ม. 7 ถึง สามแยกทาง ไป ต.น้ำคำ อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1. ดำเนินการ แล้ว	453,000.00	0.00	0	453,000.00	0	กองช่าง	เดือนมิ.ย. 0 ส.ค. 2568
2	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต บ้านเมืองแก้ว หมู่ ที่ 4 เชื่อมเขต ตำบลเมืองสรวง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร ต.หนองหิน อ. เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด	1. ดำเนินการ แล้ว	4,540,000.00	0.00	0	3,275,000.00	1,265,000.00	กองช่าง	เดือนเม.ย. 0 ก.ย 2568

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สาย บ้านเมืองแก้ว หมู่ 4 จากบ้านนาย สวน สุโพธิ์ ถึงบ้าน ร้อยโททองแดง ไชยรัตน์	1. ดำเนินการ แล้ว	268,000.00	0	0	268,000.00	0	กองช่าง	เดือนเม.ย. 0 ก.ย 2568
4	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สาย บ้านหนองหิน หมู่ 1 จากบ้านนาง นิตยา หมื่นหวางค์ ถึงบ้านนายจันทา วงศ์จำปา	1. ดำเนินการ แล้ว	83,000.00	0	0	83,000.00	0	กองช่าง	เดือนเม.ย. 0 ก.ย 2568
5	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต สาย บ้านหนองหิน หมู่ 1 จากบ้านนาง เบญจมาศ ข่อย แก้ว ถึงบ้านนาย สมัย วงศ์จำปา	1. ดำเนินการ แล้ว	431,000.00	0	0	431,000.00	0	กองช่าง	เดือนเม.ย. 0 ก.ย 2568

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สาย บ้านหนองพุก หมู่ ที่ 3 เชื่อมบ้าน หนองเรือ หมู่ที่ 8	1. ดำเนินการ แล้ว	330,000.00	0	0	330,000.00	0	กองช่าง	เดือนเม.ย. 0 ก.ย 2568
7	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สาย บ้านบ้านป่าแถม หมู่ที่ 5 จากบ้าน นางบัว สีดามาตย์ ถึงบ้านนางมวย ตั้งกอง	1. ดำเนินการ แล้ว	147,000.00	0	0	147,000.00	0	กองช่าง	เดือนเม.ย. 0 ก.ย 2568
8	โครงการฝึกอบรม อาชีพและพัฒนา ฝีมือให้กับ ประชาชน	1. ดำเนินการ แล้ว	10,000.00	12,000.00	0	20,447.00	1,553.00	สำนักปลัด	เดือนส.ค. 2568
9	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ	1. ดำเนินการ แล้ว	80,000.00	0	0	62,502.00	17,498.00	สำนักปลัด	เดือนพ.ย. 2567
10	โครงการชุมชน ปลอดภัย	4. ยกเลิก โครงการ	20,000.00	0	12,000.00	0	8,000.00	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการฝึกอบรม ฟื้นฟูและเพิ่ม ศักยภาพสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉิน	4. ยกเลิก โครงการ	20,000.00	0	20,000.00	0	0	สำนักปลัด	
12	โครงการฟื้นฟู สภาพทางสังคม ของผู้ผ่านการ บำบัดรักษายาเสพติด	1. ดำเนินการ แล้ว	30,000.00	0	0	3,300.00	26,700.00	สำนักปลัด	เดือน พ.ค. 2568
13	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนอง หิน	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	0	20,000.00	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
14	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านข่อย	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
15	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนอง พุก	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
16	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
17	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่าแกม	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
18	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน น้อย	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
19	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
20	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
21	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านดอนก่อ	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
22	อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านดอนงิ้ว	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
23	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1. ดำเนินการ แล้ว	7,633,200.00	0	53,800.00	7,479,100.00	100,300.00	สำนักปลัด	
24	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1. ดำเนินการ แล้ว	2,642,400.00	103,800.00	50,000.00	2,685,000.00	11,200.00	สำนักปลัด	


ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
25	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	1. ดำเนินการ แล้ว	114,000.00	0	0	114,000.00	0	สำนักปลัด	
26	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน	4. ยกเลิก โครงการ	10,000.00	0	0	0	10,000.00	สำนักปลัด	
27	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	1. ดำเนินการ แล้ว	30,000	0	28,000	0	2,000.00	สำนักปลัด	เดือน พ.ย. 2567 0 ส.ค. 2568
28	จัดจุดบริการ ประชาชนช่วง เทศกาลสำคัญ ต่างๆ	1. ดำเนินการ แล้ว	70,000.00	0	0	59,580.00	10,420.00	สำนักปลัด	เดือนธ.ค. 2567 0 เม.ย. 2568
29	โครงการสนับสนุน ศูนย์ความร่วมมือ ด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	4. ยกเลิก โครงการ	20,000.00	0	0	0	20,000.00	สำนักปลัด	
30	โครงการแข่งขัน กีฬาต้าน ยาเสพติด	4. ยกเลิก โครงการ	40,000.00	0	0	0	40,000.00	กองการศึกษา	


ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
31	โครงการส่ง นักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาใน ระดับต่างๆ	1. ดำเนินการ แล้ว	30,000.00	60,000.00	0	70,985.00	19,015.00	กองการศึกษา	เดือนธ.ค. 2567
32	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์พืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	4. ยกเลิก โครงการ	20,000.00	0	10,000.00	0	10,000.00	สำนักปลัด	
33	ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯเนื่องใน โอกาสต่างๆ	1. ดำเนินการ แล้ว	5,000.00	0	0	5,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
34	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์	1. ดำเนินการ แล้ว	30,000.00	0	0	30,000.00	0	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
35	ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	4. ยกเลิก โครงการ	15,000.00	0	0	0	15,000.00	สำนักปลัด	
36	โครงการจัด กิจกรรมพัฒนา คุณภาพเด็ก	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	0.00	20,000.00	กองการศึกษา	เดือน พ.ค. 2568
37	โครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	4. ยกเลิก โครงการ	50,000.00	0	0	50,000.00	0	กองการศึกษา	เดือน ม.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
38	ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพการจัด การศึกษา	4. ยกเลิก โครงการ	20,000.00	0	13,000.00		7,000.00	กองการศึกษา	
39	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	1. ดำเนินการ แล้ว	587,200.00	0	0	471,011.00	116,189.00	กองการศึกษา	เดือน ก.ย. 2568
40	ค่าอาหารเสริม (นม)	1. ดำเนินการ แล้ว	552,400.00	0	0	534,858.29	17,541.71	กองการศึกษา	เดือน ก.ย. 2568
41	อุดหนุนส่วน ราชการโครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน สังกัดสพฐ. ในเขต เทศบาล	1. ดำเนินการ แล้ว	1,233,600.00	160,000.00	0	1,389,784.00	3,816.00	กองการศึกษา	เดือน ก.ย. 2568
42	จัดงานประเพณี เข้าพรรษา	1. ดำเนินการ แล้ว	30,000.00	30,000.00	0	59,380.00	620.00	กองการศึกษา	เดือน ก.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
43	จัดงานประเพณี บุญชาวเมือง	1. ดำเนินการ แล้ว	20,000.00	0	0	20,000.00	0	กองการศึกษา	เดือน เม.ย. 2568
44	จัดงานประเพณี บุญผะเหวด	1. ดำเนินการ แล้ว	10,000.00	0	0	10,000.00	0	กองการศึกษา	เดือน มี.ค. 2568
45	ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	4. ยกเลิก โครงการ	10,000.00	0	10,000.00	0	0	สำนักปลัด	เดือน เม.ย. 2568
46	โครงการ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี	1. ดำเนินการ แล้ว	10,000.00	0	6,171.00	3,829.00	0	กองคลัง	เดือน มี.ค. 2568
47	โครงการออก หน่วยบริการ เคลื่อนที่และให้ ความรู้ในการ จัดเก็บรายได้	4. ยกเลิก โครงการ	10,000.00	0	10,000.00	0	0	กองคลัง	
48	จิตอาสาพัฒนา	4. ยกเลิก โครงการ	5,000.00	0	5,000.00	0	0.00	สำนักปลัด	
49	จัดการเลือกตั้ง ทั่วไปและเลือกตั้ง ซ่อมของเทศบาล	1. ดำเนินการ แล้ว	1,300,000.00	0	1,010,598.00	289,401.60	0.40	สำนักปลัด	เดือน ส.ค. 2568
50	พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต	4. ยกเลิก โครงการ	10,000.00	0	10,000.00	0	0.00	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	โอนงบประมาณ เพิ่ม (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
51	อุดหนุนเทศบาล ตำบลเมืองสรวง ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1. ดำเนินการ แล้ว	25,000.00	0	0	25,000.00	0.00	สำนักปลัด	เดือน พ.ค. 2568

(ลงชื่อ).....  ผู้รายงาน  
(นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  .....  
(นายสมพงษ์ พุสี)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน